

MĚSTSKÝ ÚŘAD Tanvald - 5. 11. 2020	Dopor. zás. DF
Došlo dne:	Zpracovatel gla ZP
Č.j. 24534	Úkl. znak
Přílohy:	

244



Městský úřad Tanvald
Odbor stavební úřad a životní prostředí
Palackého 359, 468 41 Tanvald

V Praze dne 4. listopadu 2020

**Žádost o prodloužení lhůty určené správním orgánem,
č. j.: MěÚT/16146/2018/SÚ a ŽP ze dne 6. 9. 2018**

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí přerušil svým usnesením č. j. MěÚT/16146/2018/SÚ ze dne 6. 9. 2018 územní řízení ve věci stavby „**Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou**“ a stanovil lhůtu k odstranění nedostatků do 31. 12. 2020. V souladu s ustanovením § 39 SprŘ **žádáme o prodloužení uvedené lhůty určené správním orgánem o 36 měsíců, tj. do 31. 12. 2023.**

Odůvodnění

Dokumenty požadované stavebním úřadem k doplnění žádosti není z logiky věci možné vyřizovat paralelně, protože na sebe podle ustanovení příslušných právních předpisů navazují. Jakékoliv zdržení jednotlivých nutných správních řízení se tedy projeví na celkové době procesu doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí. Stručně řečeno je třeba postupně získat pravomocné rozhodnutí o stanovení průzkumného území, na jeho základě provést příslušný průzkum, zpracovat jeho zjištění a teprve na základě zpracovaných výsledků průzkumu vypracovat projekt zvláštního zásahu do zemské kůry (ZZK), tento projednat a získat pro ZZK příslušná povolení.

Již při plnění prvního postupného cíle, tj. získání rozhodnutí o **stanovení průzkumného území** jsme byli nuceni čelit řadě obstrukcí ze strany odpůrců projektu a mimo jiné i z toho plynoucím chybným rozhodnutím prvoinstančního správního orgánu (MŽP), které bylo nutno korigovat až na základě námi vypracovaného rozkladu k rukám ministra životního prostředí a jeho rozkladové komise. K dnešnímu dni tak máme v ruce nepravomocné rozhodnutí ve prospěch naší žádosti a očekávání téměř jistého obstrukčního odvolání proti tomuto rozhodnutí. To vše v prostředí ovlivněném probíhající pandemickou krizí s vyhlášením nouzového stavu, s dopadem na omezování výkonu státní správy a s tím spojeným prodlužováním již tak řádně nedodržovaných lhůt.



ENTERGEO, SE
Podnikatelská 267
190 11 Praha 9 – Běchovice
Czech Republic

(+420) 481 629 661
(+420) 222 355 376
email@entergeo.com
www.entergeo.com

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 540

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1,
č. účtu 107-2886520257/0100
DIČ/VAT: CZ24217387

Uvedené skutečnosti nás vedou k závěru, že přiměřenou lhůtou pro doplnění žádosti je zdvojnásobení původní lhůty, jež činila 28 měsíců, a její navýšení z důvodu koronakrizy a hrozby dalších nouzových stavů na požadovaných 36 měsíců, tj. do 31. 12. 2023 a žádáme tedy o prodloužení určené lhůty do tohoto data.



Ing. Zbyněk Šonka

člen představenstva

ENTERGEO, SE

ENTERGEO
 **GEOTHERMAL
ENERGY**

ENTERGEO, SE Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9
DIČ/VAT: CZ24217387 www.entergeo.com

